



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
2019**

Programa: Fais Municipal
 Convenio de concertación No.19FISM094027
 Fecha real de terminación: 13 de noviembre del 2019

Sub-programa: Drenaje sanitario
 Fecha de inicio: 14 de octubre del 2019
 En la localidad: Cabecera Municipal

Correspondiente al Municipio de Tepatitlán, estado de Jalisco siendo las 13:00 horas del día: 13 de noviembre del 2019
 Se reunieron los siguientes C. Representantes de las Dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

Nº y nombre: **19FISM094027 Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en ingreso a Bugambillas, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.**

Descripción de la obra: La obra consiste la construcción de alcantarillado y red de drenaje pluvial en una longitud de 378.53 metros con tubo de PEAD corrugado hermético de 24" de diámetro en el ingreso a la colonia Bugambillas en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

ENTREGA:

Nombre: C. Raquel Placencia
 Cargo: Contratista
 Unidad de Adscripción: Empresa ejecutora

RECIBE:

Nombre: L.C.P. Aristeo Martín Barba
 Cargo: Jefe
 Unidad de Adscripción: Jefe de Ramo 20 y 33

INVERSION APROBADA: El financiamiento para la construcción de esta obra se realizó en base a los oficios de aprobación, fecha y montos que a continuación se registran:

Nº de oficio:	Fecha:	Total:	Federal:	Municipal:	Aportación Directa Beneficiarios:
19FISM094027	3 de oct de 19	\$ 1,522,514.59	\$ -	\$ 1,522,514.59	\$ -
Ampliación		\$ -			
Total aprobado		\$ 1,522,514.59			

INVERSION EJERCIDA:

Nº de oficio:	Fecha:	Total:	Federal:	Municipal:	Aportación Directa Beneficiarios:
19FISM094027	10 de oct de 19				
según contrato		\$ 1,516,024.18	\$ -	\$ 1,516,024.18	
Convenio adicional		\$ -			
total ejercido		\$ 1,516,024.18			
saldo		\$ 6,490.41			

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like 'Masas Barba' and 'Raquel Placencia'.]

MODIFICACIONES AL PROYECTO:

- Se cambió la carpeta asfáltica de 8 cm de espesor por 403.20 m2 de concreto hidráulico de 15 cm de espesor F'c=250 kg/cm2.
- Se construyeron 3 pozos de visita necesarios y que no estaban considerados en el presupuesto.
- Se instalaron únicamente 354.20 metros de tubo PEAD de 24" de diámetro.
- Boca de tormenta de 8.30 mts por 1.20 mts con viga de 5" I.P.S.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos y vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para las autoridades y beneficiarios.

ENTREGA - RECEPCION.

La C. Raquel Placencia por medio de esta acta y en este momento hace entrega al L.C.P. Aristeo Martín Barba quien recibe la obra en representación de:
Jefe de Ramo 20 y 33.

ENTREGA:

Por el Contratista:

Raquel Placencia

C. Raquel Placencia
Contratista

TESTIGOS:

Por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jal.

Jesús Barba
C. José de Jesús Barba De Alba
Presidente
Comité Comunitario

[Signature]
L.C.P. Arcelja Carranza De la Mora
Contralor Municipal

[Signature]
Ing. Rubén Alcalá Barba
Supervisor de obra del programa Ramo 33

RECIBE:

Por la Dirección de:
Desarrollo Urbano y Obra Pública.



[Signature]
Ing. Francisco Vázquez Zárate
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL
[Signature]
L.C.P. Aristeo Martín Barba
Jefe de Ramo 20 y 33
JEFATURA DE RAMO 20 Y 33