

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO (ASTEPA)
INFORMATIVA TRIMESTRAL DE OBRAS
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS TOTAL DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE			
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO			INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO		
							ADI. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.	LICITA. PÚBLICA															
PERFORACIÓN DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 240, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE TEPATITLAN	PERFORACIÓN DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 240, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	20°49'17.70"N	102°35'34.19"O		X				16/04/2024	16/06/2024	60		X	X					\$ 4,959,854.92	TERMINADA	X	
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (REMODELACION), PARA POZO No 1 DE CAPILLA DE GUADALUPE EN CALLE VICENTE GUERRERO 240	DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE TEPATITLAN	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (REMODELACION), PARA POZO No 1 DE CAPILLA DE GUADALUPE EN CALLE VICENTE GUERRERO 240	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	20°49'17.70"N	102°35'34.19"O			X			14/05/2024	12/07/2024	60		X	X					\$ 762,327.21	TERMINADA	X	
CONSTRUCCION AMPLIACION EN EDIFICIO DE OFICINAS DE AREA TECNICA.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	AMPLIACION EN EDIFICIO DE OFICINAS AREA TECNICA UBICADAS EN PLANTA VIVEROS	JACORI ARQUITECTOS	20°49'42.93"N	102°46'6.99"O			X			22/04/2024	02/08/2024	103			X					\$ 758,874.73	EN PROCESO		X
CONSTRUCCIÓN DE TALLER MACÁNICO EN EL ÁREA TÉCNICA (LOS VIVEROS)	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	La obra comprende lo siguiente: poda de arbolado, despalme, cimentación, loza de concreto de 250 kg/cm2, bodega, rampa hidráulica.	TRABEN CONSTRUCTORA	20°49'42.93"N	102°46'6.99"O			X			11/03/2024	06/05/2024	57		X	X					\$ 416,533.37	TERMINADA	X	
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ALMACEN DE PRODUCTOS MINERALES EN EL ÁREA DE LOS VIVEROS	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	Se construyeron cuatro muros de contención a base de mamposteo rostreado a dos caras, con una extensión de 127 metros, con una altura promedio de 2 metros; además se colocaron 62 metros de malla cación calibre 11 a 2 metros de altura	SALVADOR CORONA MONTERO	20°49'42.93"N	102°46'6.99"O			X			28/06/2024	23/08/2024	57		X	X					\$ 787,027.82	TERMINADA	X	
OFICINAS CENTRALES	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASTEPA	EDGAR RODRIGO MEJIA GARCIA	20°48'58.26"N	102°45'55.48"O			X			01/04/2024	09/09/2024				X					\$ 1,890,003.04	EN PROCESO		X
PROLONGACIÓN DE LÍNEA DE ACUAFERICO DE "LA VILLA A CARRETERA A SAN JUAN.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	AMPLIACION DE ACUAFERICO LINEA DE AGUA PVC 12" RD-26	ASTEPA Y OBRAS PUBLICAS	20°51'16.41"N	102°44'32.21"O											X					\$ 2,500,000.00	TERMINADA		
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA SALIDA DE LA CENTRAL CAMIONERA A LOS TANQUES DEL CARMEN POR AVENIDA LA PAZ	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA SALIDA DE LA CENTRAL CAMIONERA A LOS TANQUES DEL CARMEN POR AVENIDA LA PAZ	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO	20°48'4.47"N	102°45'49.10"O			X			01/04/2024	03/07/2024				X					\$ 4,986,794.69	EN PROCESO		
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL HACIA COLECTOR DE DRENAJE. CONSISTE CAMBIO DE REJILLAS TIPO IRVING, REJILLAS DE RETENCION DE SOLIDOS, BARANDAL DE PROTECCION, RECUBRIMIENTO PARA PROTECCION DE MUROS.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL UBICADO EN COLONIA POPOTES	SALVADOR CORONA MONTERO	20°49'43.70"N	102°47'34.18"O			X			22/04/2024	22/07/2024	77					X			\$ 798,314.35	EN PROCESO		X

REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DISEÑO,PROYECTO,C ONSTRUCCION,PUEST A EN MARCHA,ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL POCHOTE	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA EL POCHOTE	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	20°48'38.48"N	102°48'35.96"O				X		17/06/2024	13/12/2024	180						\$ 16,792,925.19	EN PROCESO		X
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V.	20°47'15.80"N	102°47'20.01"O				X		19/06/2024	30/09/2024	134						\$ 6,473,984.51	EN PROCESO		X
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTEO Y MALLA CICLÓN,PARA DIVIDIR EL ALMACEN DE MATERIALES DEL VIVERO MUNICIPAL Y PARA TENER UN MEJOR MANEJO DE LOS MATERIALES COMO TEPETATE ,ARENAS Y GRAVA DE BACHEO	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION PARA ALMACEN DE ARENAS UBICADO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	SALVADOR CORONA MONTERO	20°49'42.93"N	102°46'6.99"O				X		28/06/2024	23/08/2024	57		X	X			\$ 787,027.82	TERMINADA		X
"CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR, A MPLIACION DE CAUSE Y MURO DE PROTECCION A EQUIPO DE BOMBEO EN TANQUE DE PRETRATAMIENTO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LAGUNILLAS EN TEPATITLAN DE MORELOS.	TEPATITLAN DE MORELOS JAL.	CONSTRUCCION DE PUENTE Y AMPLIACION DE CAUSE EN PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES LAGUNILLAS	SALVADOR CORONA MONTERO	20°47'15.80"N	102°47'20.01"O				X		18/06/2024	31/10/2024	136		X	X			\$ 1,995,662.24	EN PROCESO		X
Construcción de Línea de Agua en 6 pulgadas para el servicio del Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez.	TEPATITLAN	Construcción de Línea de Agua en 6 pulgadas para el servicio del Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez.	GMAR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. de C.V.	20°48'39.64"N	102°42'49.56"O						25/01/2024	23/05/2024	120		X	X			\$ 3,008,352.72	TERMINADA		X
Construcción de línea de alcantarillado (colector 12") para el servicio del Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez.	TEPATITLAN	Construcción de línea de alcantarillado (colector 12") para el servicio del Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez.	GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS	20°48'32.29"N	102°42'52.51"O						12/12/2023	07/06/2024	120		X	X			\$ 13,850,000.32	TERMINADA		X