



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	20 Noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	65%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	85%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Plano Proyecto Ejecutivo de la Elaboración de faldón en cubierta de tanguis textil</p> <p>Contenido = Planta de Conjunto Planta arquitectónica General Isometrico Estado Actual, Isometrico propuesta faldon, seccion detalle faldón y detalle de instalación</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISION EDILICIA
	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGU17	FECHA	20 Noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	50%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	65%

ACUERDOS DE AVANCES
<p style="font-size: 1.2em;">Generadores de obra de la Elaboración de Faldón en cubierta de Trianguis Textil</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE





Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

“ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO”.

Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco


Gobierno Municipal 2018 – 2021

INDICE:

- Proyecto ejecutivo.
- Números generadores.
- Catálogo
- Presupuesto.
- Análisis de precios unitarios.
- Calendario de obra.

GENERADORES DE OBRA

ELABORACION DE FALDON EN CUBIERTA DE TIANQUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO



OBRA:
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 PROGRAMA:
 PARTIDA

CLAVE	CONCEPTO	LUGAR	DIMENSIONES					UNIDAD	TOTAL	
			TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO			
PRELIMINARES										
303-EST-03-008	Lámina pinto R-101, cal 24, en cubierta metálica, incluye materiales, acarreo, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 01	A-B			120.00	1.00		M2	120.00
		EJES 02	A-B			80.00	0.50		M2	40.00
									TOTAL	M2
303-EST-03-007	Remate cabecero de lámina pintada cal 22 de 01 cms. de desarrollo, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 01	A-B			120.00			ML	120.00
		EJES 02	A-B			80.00			ML	80.00
									TOTAL	ML
303-EST-03-002	Lamina 100% acrílica para cubierta, incluye materiales, acarreo, elevación, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 02	A-B			20.00	1.20		ML	24.00
		EJES 03	A-B			11.00	1.00		ML	11.00
									TOTAL	ML



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAG M17	FECHA	20 noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	30%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	50%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Oficio de Dictamen de Impacto Ambiental se dictamina como Favorable Condicionado para la Elaboración de Faldón en cubierta de Triangulo Textil.</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Numero: JEYMA-15-2/2018-2021
Dependencia: Ecología y Medio Ambiente
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Presente

En respuesta a su solicitud para Dictamen de Factibilidad Ambiental para la **ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUSES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO**, esta se dictamina como **FAVORABLE CONDICIONADO**, sujeto a las siguientes disposiciones:

- 1.- Que los residuos de manejo especial (escombros, material de desecho y eléctrico, etc.) sean retirados del sitio una vez terminada la obra y dispuesta en sitios autorizados.
- 2.- De acuerdo a la naturaleza de la obra, contar con sanitarios móviles (uno por cada 15 trabajadores), si fuera el caso.
- 3.- Evitar o mitigar la emisión de polvos y material particulado a través de riegos regulares con aguas tratadas de preferencia.
- 4.- Mantener señalización precautoria adecuada y visible para peatones y automovilistas.
- 5.- Contar con contenedores o en su caso realizar la recolecta periódica de RSU que se pudiera haber generado en cada jornada de trabajo.
- 6.- En la etapa de cierre o término de la obra, retirar todo material, escombro o residuo ajeno a la misma, incluyendo lo relativo a señalizaciones, letreros o balizamiento.
- 7.- Igualmente se recomienda mantener informados a los vecinos de las calles en obras, el periodo que se tiene contemplado para su finalización.

Como parte de los protocolos de este Dictamen, se encomienda avisar a esta Jefatura la fase de conclusión de la obra a fin de realizar una visita de cierre.


Esperando haber atendido a su solicitud le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 20 de noviembre del 2019
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

Ramón Navarro 13

M.V.Z. RAMÓN NAVARRO BARBA
Jefatura de Ecología y Medio Ambiente





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	25 noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	15%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	30%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Oficio de inicio de obra y asignación de supervisor de obra de "Elaboración de Faldón en cubierta de tianguis textil, para impedir paso de agua de lluvia a los cauces frente a estacionamiento de Ingreso al Parque Bicentenario"</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL

No.: Exp. 01 531-A/2019

Dependencia: Dir. De Desarrollo Urbano y O.P.

Asunto: Notificación

L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:


En relación a la obra "ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO", ubicado en esta localidad y de acuerdo a la ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme el Artículo 104 numeral 1,2,7,8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se establece la facultad para designar la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de obra, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Me permito hacer de su conocimiento que es designado por parte de esta Dirección, como **Supervisor de Obra**, al Ing. Arq. Alfredo Navarro Contreras, con número telefónico 378 – 10-79 -206 y quien fungirá como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Tepatitlán de Morelos Jalisco a 25 de Noviembre del 2019


Ing. Francisco Vázquez Zarate
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

C.c.p. Archivo/FVZ/yabv

1045

Fecha

Asi.



L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, acompañado de los mejores éxitos en todas sus actividades, de igual manera me es grato notificarle que el día 14 de Octubre del 2019 se dio inicio la obra **“ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO”**, en la modalidad de Administración Directa, recurso propio, mediante el acuerdo de Ayuntamiento No.333-2018/2021 del 04 de Julio del 2019.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Tepatitlán de Morelos Jalisco a 25 de Noviembre del 2019


Ing. Francisco Vázquez Zarate
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

c.c.p. Archivo/FVZ/vabv



HORA: 10:45
FIRMA:



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	5 Julio 2019
---------------------	--------	-------	--------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil
---------------------	-----------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	15%
-------------------------------	----	----------------------------------	-----

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se autoriza acuerdo de ayuntamiento número 13-207/2019 para la Elaboracion de faldón en cubierta de Trianguis Textil</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Numero: 13
 Dependencia: SECRETARIA GENERAL
 Asunto: NOTIFICACION
 ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
 12

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PRESENTE.

AT'N: **C. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE,**
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
 OBRA PÚBLICA

La suscrita Licenciada Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Por este conducto me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 25 veinticinco, de fecha 4 cuatro de Julio de 2019 dos mil diecinueve y mediante Acuerdo número 333-2018/2021, aprobado por unanimidad de 15 Municipales presentes de los 15 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio, se autorizó la creación de los proyectos, así como la ejecución de las obras de adecuaciones pluviales en el área donde se encuentra el Tianguis Textil, dentro del Parque Bicentenario, de esta ciudad, mismas que se describen a continuación:

- Elaboración de faldón en cubierta de Tianguis Textil, para impedir paso de agua de lluvia a los cauces frente a estacionamiento de ingreso al Parque Bicentenario, por la cantidad de hasta \$186,697.94 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos 94/100 M.N.) partida 612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, recurso 10100, cantidad que será tomada de los ingresos del Tianguis, recurso 0100.
- Construcción de desagüe pluvial mediante canalización y liberación de obstáculos en pasillo de servicio, entre zona de Tianguis Textil y zona de terrazas concesionadas, por la cantidad de hasta \$84,013.87 (Ochenta y cuatro mil trece pesos 87/100 M.N.) con cargo a la partida 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, donde la cantidad de \$77,543.75 (Setenta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 75/100 M.N.), será con Aportaciones de Terceros (Tequileros) y la cantidad de \$6,470.12 (Seis mil cuatrocientos setenta pesos 12/100 M.N.) se tomará de los ingresos del Tianguis, recurso 10100.

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 75000
 Tepatitlán de Morelos, Jal.
 Tel: (378) 738 8700

www.tepatitlan.gob.mx



Tepatitlán
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019-2021

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 FECHA: 07/07/2019



Número 13-2017/2 J
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Asunto: NOTIFICACION
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
1/2

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, 5 DE JULIO DE 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS
SECRETARIO GENERAL

- C. C. María Elena de Anda-Gutiérrez, Presidente Municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio - Para su conocimiento
- C. C. Luz del Carmen Martín Franco, Regidora Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio - Idem
- C. C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal - Idem
- C. C. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal - Idem
- C. C. Andrea Aranda de la Mora, Jefe de Oficina de Control Interno de Control - Para su conocimiento
- C. C. Gabriela Lozano Flores, Jefa de Ingresos - Idem
- C. C. Alfonso Ramírez Flores, Jefe de Egresos - Idem
- C. C. Concepción González González, Coordinadora de Contabilidad - Idem
- C. C. Archivo
- C. C. Limpio

Hidalgo 43 Col. Centro, C.P. 47600
Tepetitlán de Morelos, Jal.
Tel: (578) 738 8700
www.tepatitlan.gob.mx



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	20 Noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	65%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	85%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Plano Proyecto Ejecutivo de la Elaboración de faldón en cubierta de tinguis textil</p> <p>Contenido = Planta de Conjunto Planta arquitectónica General Isometrico Estado Actual, Isometrico propuesta faldon, seccion detalle faldon y detalle de instalacion</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISION EDILICIA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE





ACTA DE AVANCE
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGU17	FECHA	20 Noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	50%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	65%

ACUERDOS DE AVANCES
Generadores de obra de la Elaboración de Faldón en cubierta de Trianguis Textil

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE





Tepatitlán
de Morelos
GOBIERNO MUNICIPAL

“ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO”.

Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco


Gobierno Municipal 2018 – 2021

INDICE:

- Proyecto ejecutivo.
- Números generadores.
- Catálogo
- Presupuesto.
- Análisis de precios unitarios.
- Calendario de obra.

GENERADORES DE OBRA

ELABORACION DE FALDON EN CUBIERTA DE TIANQUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO



OBRA:
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 PROGRAMA:
 PARTIDA

CLAVE	CONCEPTO	LUGAR	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL	
			TRAMO	PIEZAS	LARGO			ANCHO
PRELIMINARES								
303-EST-03-008	Lamina pinto R-101, cal. 24, en cubierta metálica, incluye: materiales, aceros, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 01	A-B	120.00	1.00	M2	120.00	
		EJES 02	A-B	80.00	0.50	M2	40.00	
							TOTAL	M2
303-EST-03-007	Remate cabecero de lamina pintada cal. 22 de 61 cms. de desarrollo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 01	A-B	120.00		ML	120.00	
		EJES 02	A-B	80.00		ML	80.00	
							TOTAL	ML
303-EST-03-002	Lamina 100% acrílica para cubierta, incluye: materiales, aceros, elevación, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta.	EJES 02	A-B	20.00	1.20	ML	24.00	
		EJES 03	A-B	11.00	1.00	ML	11.00	
							TOTAL	ML



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAG 117	FECHA	20 noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	30%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	50%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Oficio de Dictamen de Impacto Ambiental se dictamina como Favorable Condicionado para la Elaboración de Faldón en cubierta de Triangulo Textil.</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL

Numero: JEYMA-15-2/2018-2021
Dependencia: Ecología y Medio Ambiente
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Presente

En respuesta a su solicitud para Dictamen de Factibilidad Ambiental para la **ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUSES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO**, esta se dictamina como **FAVORABLE CONDICIONADO**, sujeto a las siguientes disposiciones

- 1.- Que los residuos de manejo especial (escombros, material de desecho y eléctrico, etc.) sean retirados del sitio una vez terminada la obra y dispuesta en sitios autorizados.
- 2.- De acuerdo a la naturaleza de la obra, contar con sanitarios móviles (uno por cada 15 trabajadores), si fuera el caso.
- 3.- Evitar o mitigar la emisión de polvos y material particulado a través de riegos regulares con aguas tratadas de preferencia.
- 4.- Mantener señalización precautoria adecuada y visible para peatones y automovilistas.
- 5.- Contar con contenedores o en su caso realizar la recolecta periódica de RSU que se pudiera haber generado en cada jornada de trabajo.
- 6.- En la etapa de cierre o término de la obra, retirar todo material, escombro o residuo ajeno a la misma, incluyendo lo relativo a señalizaciones, letreros o balizamiento.
- 7.- Igualmente se recomienda mantener informados a los vecinos de las calles en obras, el periodo que se tiene contemplado para su finalización.

Como parte de los protocolos de este Dictamen, se encomienda avisar a esta Jefatura la fase de conclusión de la obra a fin de realizar una visita de cierre.


Esperando haber atendido a su solicitud le envío un cordial saludo.

Atentamente

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 20 de noviembre del 2019
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

Ramón Navarro 13

M.V.Z. RAMÓN NAVARRO BARBA
Jefatura de Ecología y Medio Ambiente





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	25 noviembre 2019
NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	15%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	30%

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Oficio de inicio de obra y asignación de supervisor de obra de "Elaboración de Faldón en cubierta de trianguis textil, para impedir paso de agua de lluvia a los cauces frente a estacionamiento de Ingreso al Parque Bicentenario"</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL

No.: Exp. 01 531-A/2019
Dependencia: Dir. De Desarrollo Urbano y O.P.
Asunto: Notificación

L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:


En relación a la obra "ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO", ubicado en esta localidad y de acuerdo a la ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme el Artículo 104 numeral 1,2,7,8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se establece la facultad para designar la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de obra, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

Me permito hacer de su conocimiento que es designado por parte de esta Dirección, como **Supervisor de Obra**, al Ing. Arq. Alfredo Navarro Contreras, con número telefónico 378 - 10-79 -206 y quien fungirá como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Tepatitlán de Morelos Jalisco a 25 de Noviembre del 2019


Ing. Francisco Vázquez Zarate
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

c.p. Archivo/FVZ/vaby

1045

Fecha



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL

No.: Exp. 01 530-A/2019

Dependencia: Dir. De Desarrollo Urbano y O.P.

Asunto: Notificación


L.C.P. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, acompañado de los mejores éxitos en todas sus actividades, de igual manera me es grato notificarle que el día 14 de Octubre del 2019 se dio inicio la obra **“ELABORACIÓN DE FALDÓN EN CUBIERTA DE TIANGUIS TEXTIL, PARA IMPEDIR PASO DE AGUA DE LLUVIA A LOS CAUCES FRENTE A ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE BICENTENARIO”**, en la modalidad de Administración Directa, recurso propio, mediante el acuerdo de Ayuntamiento No.333-2018/2021 del 04 de Julio del 2019.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Tepatitlán de Morelos Jalisco a 25 de Noviembre del 2019


Ing. Francisco Vázquez Zarate
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

c.c.p. Archivo/FVZ/vabv



HORA: 10:45
FIRMA:



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGM17	FECHA	5 Julio 2019
---------------------	--------	-------	--------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Pabellón Textil
---------------------	-----------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	15%
-------------------------------	----	----------------------------------	-----

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Se autoriza acuerdo de ayuntamiento número 13-207/2019 para la Elaboración de faldón en cubierta de Trianguis Textil</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
	

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



Numero: 13
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Asunto: NOTIFICACION
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
12

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

ATN: C. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE,
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA

La suscrita Licenciada Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.


Por este conducto me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 25 veinticinco, de fecha 4 cuatro de Julio de 2019 dos mil diecinueve y mediante Acuerdo número 333-2018/2021, aprobado por unanimidad de 15 Municipales presentes de los 15 integrantes del H. Cuerpo Edilicio, se autorizó la creación de los proyectos, así como la ejecución de las obras de adecuaciones pluviales en el área donde se encuentra el Tianguis Textil, dentro del Parque Bicentenario, de esta ciudad, mismas que se describen a continuación:

- Elaboración de faldón en cubierta de Tianguis Textil, para impedir paso de agua de lluvia a los cauces frente a estacionamiento de ingreso al Parque Bicentenario, por la cantidad de hasta \$186,697.94 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos noventa y siete pesos 94/100 M.N.) partida 612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, recurso 10100, cantidad que será tomada de los ingresos del Tianguis, recurso 0100.
- Construcción de desagüe pluvial mediante canalización y liberación de obstáculos en pasillo de servicio, entre zona de Tianguis Textil y zona de terrazas concesionadas, por la cantidad de hasta \$84,013.37 (Ochenta y cuatro mil trece pesos 87/100 M.N.) con cargo a la partida 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, donde la cantidad de \$77,543.75 (Setenta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 75/100 M.N.), será con Aportaciones de Terceros (Tequileros) y la cantidad de \$6,470.12 (Seis mil cuatrocientos setenta pesos 12/100 M.N.) se tomará de los ingresos del Tianguis, recurso 10100.

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 57800
Tepatitlán de Morelos, Jal.
Tel: (376) 733 8700

www.tepatitlan.gob.mx





Número: 13-207/2019
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Asunto: NOTIFICACION
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
1/2

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, 5 DE JULIO DE 2019.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS
SECRETARIO GENERAL

Cep. C. María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio - Para su conocimiento
Cep. C. Luz del Carmen Martín Franco, Regidora Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio - Idem
Cep. C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal - Idem
Cep. C. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal - Idem
Cep. C. Yvonne Carranza de la Maza, Jefe de Departamento de Control - Para su conocimiento
Cep. C. Guadalupe Cruz Flores, Jefa de Egresos - Idem
Cep. C. Anacleto Ramírez Torres, Jefe de Egresos - Idem
Cep. C. Lourdes Concepción González González, Coordinadora de Contabilidad - Idem
Cep. C. Archivo

Hidalgo 45 Col. Centro, C.P. 47600
Tepetitlán de Morelos, Jal.
Tel: (378) 788 8700

www.tepatitlan.gob.mx